

安徽亿思特通信股份有限公司亿思特通信产业园项目 (重新报批) 竣工环境保护验收专家意见

2025年9月11日,安徽亿思特通信股份有限公司在安庆市迎江区组织召开了亿思特通信产业园项目(重新报批)竣工环境保护验收会。参加会议专家及代表共7名(名单附后),会议成立了验收组,组织对该项目进行竣工环境保护验收现场检查。在听取建设单位对项目环保竣工验收相关内容汇报后,根据项目竣工环境保护验收监测报告表及现场检查情况,形成专家意见如下:

一、项目核查情况:

1、项目位于安庆迎江经济开发区,建设通信线缆光缆、网络集成机柜、网络配件及接线端子生产线,项目建成后年产通信线缆15万箱,光缆10万公里,网络集成机柜10万套,500万套网络配件,20亿只接线端子。

2、项目1#厂房被覆、包外、紧包、成缆废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置(TA001)处理后由30m高排气筒(DA001)排放;3#厂房注塑废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置(TA002)处理后由30m高排气筒(DA002)排放;4#厂房喷塑废气经收集后通过二级滤芯除尘器(TA003)处理后由20m高排气筒(DA003)排放;4#厂房固化废气经收集后通过二级活性炭装置(TA004)处理后由20m高排气筒(DA004)排放;4#厂房焊接烟尘通过烟尘净化器处理后无组织排放;4#厂房切割粉尘通过滤芯除尘器处理后无组织排放。项目无生产废水外排。厂区生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理后达到马窝污水处理厂接管标准后排入马窝污水处理厂进一步处理。

3、项目一般固废及危险废物均暂存在一般固废库、危废库中,危险废物定期交有资质单位处置,各类固废均得到妥善处置。

二、本项目基本落实了项目环评及批复要求的相关环保措施。竣工环境保护验收监测报告显示,项目各类污染物达标排放、满足总量控制要求,建议通过验收。

三、按照竣工环境保护验收相关要求,企业需对以下问题进行完善:

1、对照环评及批复,进一步核实设备设施、污染防治措施等实际

建设内容。

2、校核水平衡图；核实碱性清洗剂用量及相关固废产生量，进一步规范一般固废库及危废库规范化建设与管理。

3、规范厂区环保图形标志，完善附图附件。

专家组：

马伟

陈祥承

张彦

2025 年 9 月 11 日

安徽亿思特通信股份有限公司亿思特通信产业园项目（重新报批） 竣工环境保护验收会签到表

会议地点	安庆市				
会议时间	2025.9.11				
验收工作 组成员	姓名	单位	职称/职务	联系电话	
	组长	王成华	安徽亿思特通信股份有限公司	安徽	13968749474
	专家	夏伟	安庆市	高工	13062418381
	陈永华	安徽中祥环境技术有限公司	高工	13866052000	
	张华	安徽亿思特通信股份有限公司	部长	15855661009	
参会人员	组员	王成华	安徽亿思特通信股份有限公司	总工程师	18555661107
	王成华	安徽亿思特通信股份有限公司	副总	18175640868	
	何志华	安徽亿思特通信股份有限公司	工程师	18712883285	